

1. 측정결과 - 2022. 10. 12.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 6대	#1	부지경계선1	9.89	245	0.0020	이하
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0020	이하
	#3	부지경계선3	9.88	245	0.0020	이하
	#4	부지경계선4	9.91	245	0.0022	이하
	#5	폐기물보관지점1	9.91	45	0.0033	이하
	#6	폐기물보관지점2	9.87	45	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 6대			
측정지점	비산측정 시작 사진		결과(f/cc)
부지경계선1			0.0020
	측정 시작 시간 08:55		
부지경계선2			0.0020
	측정 시작 시간 08:57		
부지경계선3			0.0020
	측정 시작 시간 09:03		
부지경계선4			0.0022
	측정 시작 시간 09:05		
폐기물 보관지점1			0.0033
	측정 시작 시간 09:15		
	측정 종료 시간 13:00		
	측정 종료 시간 13:02		
	측정 종료 시간 13:08		
	측정 종료 시간 13:10		
	측정 종료 시간 10:00		

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점2			0.0040
	측정 시작 시간 09:16	측정 종료 시간 10:01	